

Studio Tecnico

SALVAGGIO SAMUELE &

MARCHETTI DANIELE

Periti Industriali

Viale P. Togliatti n°49

50059 Sovigliana - Vinci - Firenze

Tel. 0571/508116 - 3331856534

Fax 0571/901687

E-mail: studio@salvaggiomarchetti.it

C. F. e P. I.V.A. n° 04843220486



CITTÀ DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

Settore 3 Uso e Assetto del Territorio
Servizio Lavori Pubblici



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze
P.za Leonardo da Vinci n°29 – 50059 Vinci (FI)

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIALE P.TOGLIATTI
LOTTO n°1

“VERBALE DI FINE LAVORI”

art. 12 del D.M. 7/03/2018 n°49 smi

Normativa di riferimento:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) smi
Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore del direttore dell'esecuzione smi
- tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia dei lavori pubblici

ELEMENTI RIEPILOGATIVI DELL'APPALTO

CITTA' METROPOLITANA DI: FIRENZE

COMUNE DI: VINCI

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VINCI
P.za Leonardo da Vinci n°29 – 50059 Vinci (FI)

OPERE: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CANTIERE: VIALE P.TOGLIATTI, SOVIGLIANA – LOTTO n°1

RUP: Dott. Ing. Claudia Peruzzi

UFFICIO D.LL.: Per.Ind. Daniele Marchetti D.O.

CUP: J79J22001420001

CIG: 93759449BF

IMPRESA APPALTATRICE: ELETTRA DI CATASTINI MARCO & C Sas, via
Pianezzoli, Empoli, (Fi), PIVA 04514360488

AFFIDAMENTO LAVORI: Determinazione del Responsabile del Settore 3
"Uso e Assetto del Territorio" - Servizi Lavori
Pubblici n.171 del 01.09.2022

CONTRATTO REP. N°:

RIBASSO DEL: 1,97% (uno, novantasette%)

IMPORTO NETTO: € 69.522,11
(sessantantanovemilacinquecentoventidue,11)

DI CUI ONERI SICUREZZA: € 1.355,65 (milletrecentocinquantacinque,65)

CATEGORIE DEI LAVORI: OG10

TEMPO UTILE ESECUZIONE: 54 giorni naturali e consecutivi

CONSEGNA DEI LAVORI: 12/09/2022

DATA ULTIMAZIONE: 04/11/2022

PROROGATA DI: 80 giorni naturali e consecutivi

PROROGATA AL: 23/01/2023

In data 23/01/2023, il sottoscritto Marchetti Daniele in qualità di Direttore dei Lavori e il sig. Catastini Marco legale rappresentante della ditta appaltatrice, previo avviso all'Impresa precitata, si sono trovati presso il luogo ove sono stati eseguiti i lavori in oggetto.

Premesso che:

- Con la Determinazione del Responsabile del Settore 3 "Uso e Assetto del Territorio"- Servizio Lavori Pubblici n.171 del 01/09/2022 è stata disposta l'aggiudicazione NON efficace alla impresa ELETTRA di Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli, (FI), PIVA 04514360488, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Con verbale del 12/09/2022 è stata effettuata la consegna anticipata per motivi di urgenza ed inizio dei lavori sotto riserva di legge e che gli stessi dovevano essere ultimati entro il 04/11/2022.
- Con la Determinazione del Responsabile del Settore 3 "Uso e Assetto del Territorio"- Servizio Lavori Pubblici n.226 del 03.11.2022 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace alla impresa ELETTRA di Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli, (FI).

Considerato che:

- in data 02/11/2022 è pervenuta una nota della ditta appaltatrice, registrata con prot. n. 0028678 del Comune di Vinci, inerente una richiesta di proroga del termine per l'esecuzione dei lavori pari a 93 giorni naturali consecutivi a causa del ritardo nella consegna dei materiali previsto, come da conferma d'ordine, entro la 47° settimana perciò entro il 28/11/2022;
- Con la Determinazione del Responsabile del Settore 3 "Uso e Assetto del Territorio"- Servizio Lavori Pubblici n.230 del 03.11.2022 è stato concesso alla impresa ELETTRA di Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli, (FI) una proroga di n. 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal 05.11.2022 e pertanto cessanti il 23.01.2023.

Visti:

- l'art. 101 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- l'art. 12 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;
- visto il progetto dei lavori redatto dallo Studio Tecnico SALVAGGIO & MARCHETTI in data 07/2022, presentato con prot. n. 20480 e n. 20481 del 08/08/2022, integrato con prot. n. 21561 del 23/08/2022;

Ha proceduto:

nel giorno sopraindicato, in contraddittorio con l'impresa ELETTRA di Catastini Marco & C Sas, via Pianezzoli, Empoli, (FI), alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto

Pertanto:

- Considerato che venivano concessi 80 giorni per la realizzazione delle opere previste a partire dal 05/11/2022;
- Considerato quindi che trascorsi gli 80 giorni previsti, la data ultima per il completamento dei lavori risultava essere il 23/01/2023;
- Sulla base delle verifiche eseguite e in considerazione del fatto che:
 - tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
 - non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e la nuova esecuzione delle opere stesse;



- nella verifica delle opere eseguite non si rilevano specifiche lavorazioni non completate o la non adeguata esecuzione degli interventi relativi agli accordi intercorsi con il Direttore dei Lavori durante l'esecuzione;
- Si dichiara esplicitamente che il Sig. Catastini Marco in qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice non trova nulla da osservare.
- Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i lavori appaltati sono stati completamente ultimati in conformità del contratto di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

Certifica:


con il presente verbale, che i lavori previsti in fase di gara **possono ritenersi conclusi dalla data odierna.**

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Il presente atto composto da numero 4 (quattro) pagine, è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

Vinci, il 23/01/2023

L'impresa
ELETTRA
 Catastini Marco & C. snc


Il Direttore dei lavori
 Per.Ind. Daniele Marchetti


Visto
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Claudia PERUZZI



ELI TR
COSTA M... & ...