

**COMUNE DI VINCI**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

**LAVORI:** Realizzazione di due impianti fotovoltaici uno a servizio del Palasport "Falcone e Borsellino" ed uno a servizio della "Scuola Secondaria di Primo Grado di Sovigliana" a Vinci (FI)  
CUP: J74E20000044001 - CIG: 84064462B2

**COMMITTENTE:** Comune di Vinci

**R.U.P.** Ing. Claudia Peruzzi

**IMPRESA** O.L.V. S.R.L., Via Volontari della Libertà, 25 – Empoli

**CONTRATTO** in data 26/08/2020 n. 2237 di rep. Registrato a Vinci e pari a € 67.808,87

**Premesso**

- che il Progetto principale è stato redatto da Per. Ind. Francesco Gronchi e approvato in data 10/08/2020 con l'importo di € € 68.228,41 di cui € € 2.308,87 per oneri della sicurezza;

si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

**DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore)

|                                      |             |                               |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Per. Ind. Francesco Gronchi          |             | 02205230507                   |                  |
| cognome e nome                       |             | codice fiscale/Partita IVA    |                  |
| San Miniato                          |             | Pisa                          | 11/12/1978       |
| nato/a a                             |             | provincia                     | il               |
| Collegio dei Periti Industriali      |             | Pisa                          | 811              |
| iscritto all'albo degli/collegio dei |             | della provincia di            | al numero        |
| Via Rosa Agazzi, 20                  |             | 56028                         | San Miniato Pisa |
| con studio in (indirizzo)            |             | cap                           | comune prov.     |
| 0571 464798                          | 0571 403289 | studiotecnodue.pec@pec.it     |                  |
| telefono                             | fax         | posta elettronica certificata |                  |

**PROGETTISTA**

|                                      |             |                               |                  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| Per. Ind. Francesco Gronchi          |             | 02205230507                   |                  |
| cognome e nome                       |             | codice fiscale/Partita IVA    |                  |
| San Miniato                          |             | Pisa                          | 11/12/1978       |
| nato/a a                             |             | provincia                     | il               |
| Collegio dei Periti Industriali      |             | Pisa                          | 811              |
| iscritto all'albo degli/collegio dei |             | della provincia di            | al numero        |
| Via Rosa Agazzi, 20                  |             | 56028                         | San Miniato Pisa |
| con studio in (indirizzo)            |             | cap                           | comune prov.     |
| 0571 464798                          | 0571 403289 | studiotecnodue.pec@pec.it     |                  |
| telefono                             | fax         | posta elettronica certificata |                  |

**IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI**

|                                 |             |                               |            |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| O.L.V. S.R.L.                   |             | 02144490485                   |            |
| denominazione/ragione sociale   |             | codice fiscale/Partita IVA    |            |
| Massimo Orlandi                 |             | Empoli                        | 06/08/1964 |
| legale rappresentante           |             | nato/a a                      | il         |
| Via Volontari della Libertà, 25 |             | 50053                         | Empoli     |
| sede legale in via              |             | cap                           | comune     |
| 0571 81780                      | 0571 945549 | olvsrl@legalmail.it           |            |
| telefono                        | fax         | posta elettronica certificata |            |

si allegano gli ultimi Quadri Economici dei lavori approvati:

**Quadri Economici Approvati****QUADRO ECONOMICO - PALASPORT**

| VOCE                                     | DESCRIZIONE LAVORI                            | IMPORTO            |
|--|---|--------------------|
| <b>A</b>                                 | <b>IMPORTO LAVORI</b>                         | <b>€ 33.619,82</b> |
|  | Impianto fotovoltaico - Palasport             | € 31.228,70        |
|  | Scala metallica                               | € 2.391,12         |
| <b>B</b>                                 | <b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b> | <b>€ 1.154,43</b>  |
| <b>C</b>                                 | <b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>                    | <b>€ 34.774,25</b> |
| <b>D</b>                                 | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                   | <b>€ 398,72</b>    |
|  | Imprevisti sui lavori                         | € 148,72           |
|  | Spese amministrative per bollettini ecc...    | € 250,00           |
| <b>E</b>                                 | <b>SPESE TECNICHE</b>                         | <b>€ 5.132,69</b>  |
|  | Prestazioni Professionali per PD, PE, DL      | € 4.888,28         |
|  | Contributo EPPI                               | € 244,41           |
| <b>F</b>                                 | <b>IMPOSTE</b>                                | <b>€ 4.694,34</b>  |
|  | Imposta IVA 10% su "C"                        | € 3.477,43         |
|  | Imposta IVA 22% su "D+E"                      | € 1.216,91         |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+D+E+F)</b> |   | <b>€ 45.000,00</b> |

## QUADRO ECONOMICO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

| VOCE                                     | DESCRIZIONE LAVORI                            | IMPORTO            |
|--|---|--------------------|
| <b>A</b>                                 | <b>IMPORTO LAVORI</b>                         | € <b>32.299,72</b> |
|  | Impianto fotovoltaico - Scuola                | € 32.299,72        |
| <b>B</b>                                 | <b>ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b> | € <b>1.154,43</b>  |
| <b>C</b>                                 | <b>TOTALE LAVORI (A+B)</b>                    | € <b>33.454,15</b> |
| <b>D</b>                                 | <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                   | € <b>398,72</b>    |
|  | Imprevisti sui lavori                         | € 148,72           |
|  | Spese amministrative per bollettini ecc...    | € 250,00           |
| <b>E</b>                                 | <b>SPESE TECNICHE</b>                         | € <b>6.322,95</b>  |
|  | Prestazioni Professionali per PD, PE, DL      | € 6.021,86         |
|  | Contributo EPPI                               | € 301,09           |
| <b>F</b>                                 | <b>IMPOSTE</b>                                | € <b>4.824,18</b>  |
|  | Imposta IVA 10% su "C"                        | € 3.345,42         |
|  | Imposta IVA 22% su "D+E"                      | € 1.478,77         |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+D+E+F)</b> |   | € <b>45.000,00</b> |

## ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**

I lavori furono consegnati il giorno **31/08/2020** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **30** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **30/09/2020** .

- **Proroghe:**

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse proroghe:

In data 30 settembre 2020 è stata concessa una proroga di 20 giorni come comunicato dall'impresa esecutrice, accettata dalla Direzione Lavori e autorizzata dal Committente

In data 20 ottobre 2020 è stata concessa una proroga di 21 giorni come comunicato dall'impresa esecutrice, accettata dalla Direzione Lavori e autorizzata dal Committente

- **Termini dei lavori:**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 10/11/2020.

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 10/11/2020 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

## CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA

Il conto finale dei lavori compilato in data **10/11/2020** e firmato dall'impresa con/senza riserve ammonta a:

|   |                   |
|---|-------------------|
|   |                   |
| <b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b>                     | <b>€67.808,87</b> |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b>              |                   |
|   |                   |
| -   | € 0,00            |
|   |                   |
|   | SOMMANO € 0,00    |
|   |                   |
| <b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>                       | <b>€ 0,00 €</b>   |
|   |                   |
|   |                   |
| <b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b> | <b>€67.808,87</b> |
|   |                   |

## VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Per. Ind. Francesco Gronchi il giorno **10/11/2020** si è recato nel sito dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Per. Ind. Francesco Gronchi

**Viste** le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

### CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'Impresa O.L.V. S.R.L. corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato dall'Impresa è di € € 67.808,87 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,
- che in data in data dal 01/12/2020 al 16/12/2020 è stato pubblicato l'avviso ai creditori come da normativa vigente (D.P.R. 05.10.2010 N. 207, ART. 218)

### CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **O.L.V. S.R.L.** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro € 67.808,87
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

San Miniato, 21/12/2020

Il Direttore dei Lavori

---

(Per. Ind. Francesco Gronchi)

CONFERMA  
del Responsabile del Procedimento

---

(Ing. Claudia Peruzzi)