



Comune di Vinci
Provincia di Firenze

SIC 03

DIAGRAMMA DI GANTT

LOTTO 1

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008,

OGGETTO:

Ristrutturazione Villa Reghini per Adeguamento Antincendio

COMMITTENTE:

Comune di Vinci (FI)

CANTIERE:

Piazza della Pace n.1– 50059 – Comune di Vinci (FI)

Empoli (FI), 2019



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Massimiliano Poli

DELTA PROJECT
Engineering

Dott. Ing. Massimiliano Poli
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa n.2934/A)
C.F.: PLOMSM81M121046D – P.IVA: 01996080501
Via Cesare Capoquadri n. 12 – 50053 - Empoli (FI)
cell: 346/8832802, uff. e fax: 0571/1723182
email: massimiliano@deltaproject.it
email pec: massimiliano.poli@ingpec.eu

Nome attività	Durata	29 Giu 20	06 Lug 20	13 Lug 20	20 Lug 20	27 Lug 20	03 Ago 20	10 Ago 20	17 Ago 20	24 Ago 20	31 Ago 20	07 Set 20	14 Set 20
		29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
Preparazione delle aree di cantiere	1 g												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1											
Apprestamenti del cantiere	1 g												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1											
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1 g	Z1											
Montaggio di parapetti provvisori	1 g	Z1											
Impianti di servizio del cantiere	1 g												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1											
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1											
Rimozione di serramenti	2 g												
Rimozione di serramenti interni	2 g	Z1											
Rimozione di serramenti esterni	2 g	Z1											
Rimozione di opere in ferro	2 g												
Rimozione di ringhiere e parapetti	2 g	Z1											
Rimozione di impianti	2 g												
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	2 g	Z1											
Rimozione di impianti	2 g	Z1											
Rimozione di rivestimenti	2 g												
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	2 g	Z1											
Rimozione di pavimenti	2 g												
Rimozione di pavimento in ceramica	2 g	Z1											
Rimozione di sottofondi	2 g												
Rimozione di massetto	2 g	Z1											
Rimozione di coperture e opere complementari	2 g												
Rimozione di manto di copertura in tegole	2 g	Z1											
Demolizione eseguita a mano	3 g												
Demolizione parziale di scale in c.a. eseguita a mano	3 g	Z1											
Demolizione parziale di solai di copertura in c.a. eseguita a m	3 g	Z1											
Demolizione parziale di solai in c.a. eseguita a mano	3 g	Z1											
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	3 g	Z1											
Demolizione eseguita con mezzi meccanici	3 g												
Demolizione parziale di scale in c.a. eseguita con mezzi meca	3 g	Z1											

